

Příloha k předávacímu protokolu ze dne 28.1.2015T 148 CAS 32, JSDH Jablunka

Rozsah opravy: Skutečný stav

1.Nástavba

- Demontáž opláštění účelové nástavby
- Demontáž účelového zařízení
- Demontáž stávající vodní nádrže
- Montáž nové vodní nádrže
 - o Objem 6.600 litrů
 - o Propojení vodní a pěnové nádrže
 - o Vnější olakování nové vodní nádrže
 - o Vnitřní, antikorozní nástřik nové vodní nádrže
 - o Zrušení přední lafetové proudnice
 - o Instalace zadní lafetové proudnice – dodá objednatel
- zrušení navíjaků hadic v pravé a levé přední části nástavby
- zrušení pěnového okruhu
- úprava ovládacího panelu – zúžení
 - o zasazení ovládacího panelu do AL plechu
- GO oprava účelového zařízení
 - o Oprava vodního čerpadla
 - o Oprava všech ventilů a klapek, včetně potrubí
 - o Oprava manometrů
 - o Oprava manovakuometrů
 - o Oprava ovládání plynu účelového zařízení
 - o Instalace plnění vodní nádrže do levé a pravé boční strany nástavby- zadní, čelní část nástavby – dodatečný požadavek část
- demontáž stávajícího oplechování nástavby
- výměna zkorodovaných částí nosných koster nástavby
- úprava nosných koster nástavby pro montáž roletek a nových úložných prostorů
 - o zachování stávajícího tvaru nástavby s úpravou zadní čelní části - rovná
- instalace nového oplechování nástavby
 - o oboustranně pozinkovaný plech
 - o síla 1mm
- úprava zadní, spodní části nástavby – zvětšení nájezdového úhlu do maximální možné míry
- instalace zapuštěného žebříku pro přístup na palubu nástavby
 - o umístění na pravé straně nástavby
- instalace nového, zadního nárazníku
 - o „U“ profil
- instalace 4 kusů bočních roletek nástavby
 - o uzavírání průběžnou hrazdou
 - o zamykání jedním klíčem
 - o instalace LED osvětlení okolí nástavby v okapnicích roletek
- instalace zadních výklopných dveří
 - o aretace plynovými vzpěrami
 - o uzavírání zapuštěným zámkem
- instalace pevného propojení mycí lišta
 - o manuální ovládání
 - o 3 kusy mycích žabek – 3 kusy kulových ventilů dodatečná montáž
- instalace úložných prostorů
 - o **uložení požárních hadic nad ovládání účelového zařízení**
 - pravá + levá strana nástavby
 - požadovaný, minimální počet hadic – 4x „C“, 6x „B“, 8x „D“, 1x plnicí „B“ – skutečnost 8xB, 5x C, 8X D, 1x plnicí B
 - o **instalace úložných prostorů pro požární výbavu – proudnice, sběrač, rozdělovač atd.**
 - pravá + levá strana vedle ovládacího panelu účelového zařízení
 - o **zadní výklopné dveře**

- uložení plovacího čerpadla MAXIMUM
 - příprava pro instalaci zařízení pro rychlý zásah, zakončeno slepou přírubou – instalace zařízení pro rychlý zásah – dodatečná montáž platba mimo SoD
 - zadní, boční rolety
 - uložení motorové pily a příslušenství pro zásah v lese
 - ruční hasící přístroje
 - boxy pro drobný materiál
- 2. Horní paluba nástavby:**
- příprava pro instalaci sklopného, osvětlovacího stožáru + instalace osvětlovacího stožáru, 4x LED pracovní světlomet – dodatečná montáž
 - instalace AL bedny pro ženíjní výbavu
 - umístění napříč za kabinou řidiče
 - instalace úložného prostoru pro přejezdové můstky
 - instalace úložného prostoru pro AL požární žebřík – včetně dodání žebříku Profi AL/HN – platba mimo SoD
 - instalace úložného prostoru pro sací hadice
 - uloženo do „U“ profilu
- 3. Elektroinstalace:**
- instalace nových elektrorozvodů v nástavbě vozidla
 - oprava elektroinstalace v kabině řidiče
 - přeinstalace antény vysílačky
- 4. Osvětlení vozidla a výstražná světla:**
- instalace zapuštěných, sdružených koncových světel do zadního nárazníku
 - instalace prosvětlených odrazových světel na bok nástavby
 - instalace osvětlení úložných prostorů nástavby
 - 5 kusů LED lišta
 - instalace osvětlení bočního žebříku pro přístup na palubu nástavby
 - 1 kus LED lišta
 - osvětlení horní paluby nástavby
 - 1 kus pracovní LED reflektor
 - instalace 2 kusů oranžových LED světel na zadní část vozidla - nerealizováno
 - ovládání v prostoru zadních výklopných dveří
 - instalace 2 kusů modrých led světel na zadní část vozidla
- 5. Olakování:**
- Mytí a očištění podvozkové části, včetně olakování chassí lakem
 Olakování nástavby dle platné vyhlášky – akrylátový lak
 Zvýraznění bočního pruhu nástavby – bílá reflexní páska 3M
 Zvýraznění obrysu zadní části nástavby – červená reflexní páska 3M
 Povinné označení vozidla – tlaky, rychlost, reflexní desky atd.

V Pečkách dne 28.1.2015

Miloš Zedník – ředitel firmy

Za zhotovitele

Požární technika
KOMET s.r.o.
 Petra Bezruče 1031, 289 11 Pečky

p. Janírek, p. Kheil

Za objednatele